

## Kalendarium wydarzeń

**29 stycznia 2016** - złożono wniosek o płatność końcową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozliczający cały Projekt pn.: "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

**28 stycznia 2016** - został podpisany Aneks nr 9 do umowy o dofinansowanie nr 2/POIiŚ/2010 z dnia 14 stycznia 2010r., zmieniający całkowity koszt realizacji Projektu do kwoty : **56.814.805,90 PLN** i dofinansowanie: **29.349.347,92 PLN**

**29 grudnia 2015**- przedstawiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informacje oraz dokumentację potwierdzające rzeczowe wykonanie Projektu pn.: "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

**2 grudnia 2015** - w Zamku Sulisław spółka GRODWiK zorganizowała uroczyste zakończenie Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa, działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

**20 lipca 2015** - zakończyła się realizacja kolejnego zadania wchodzącego w zakres Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. Zadanie nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”

**3 marca 2015** - Inżynier Kontraktu wyznaczył Datę Rozpoczęcia dla Zadania nr 10 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodzkim - II etap”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 2 października 2015r.

**17 lutego 2015** - podpisanie Kontraktu nr 1/JRP/2015 na realizację Zadania nr 10 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodzkim - II etap”. Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane INFRA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - lider konsorcjum oraz MERCOMP Szczecin Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie - partner

**21 stycznia 2015** - w związku z wypowiedzeniem Kontraktu nr 4/JRP/2014 opublikowano ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 21.01.2015 r. - na : Zadanie nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodzkim - II etap

**21 listopada 2014** - Inżynier Kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia dla Zadania nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 20 lipca 2015r.

**7 listopada 2014** - wypowiedzenie Kontraktu nr 4/JRP/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. firmie CTE CARBOTEC ENGINEERING S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Szczecinie

**24 października 2014** - Zarząd Grodzkich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisał Kontrakt nr 1/JRP/2014 na realizację Zadania nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”. Wykonawcą robót budowlanych będzie FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę ryczałtową 2,199 mln zł netto

**23 października 2014** - podpisana została Umowa na Zadanie nr 11 pn.: „Pełnienie funkcji

Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice” z Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu. Kota Umowy to 40 tys. zł netto

**17 marca 2014** - Starostwo Powiatowe w Brzegu zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę - decyzja nr 153/14

**12 lipca 2013** - Inżynier Kontraktu wyznaczył Datę Rozpoczęcia dla Zadania nr 7 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 12 listopada 2014r.

**14 czerwiec 2013-** Grodwik podpisał kontrakt na roboty budowlane „Zadania nr 7 pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. Wykonawcą Zadania jest firma CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina

**10 czerwiec 2013-** podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. Wykonawcą Zadania jest konsorcjum firm : Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia - lider konsorcjum oraz EKOCENTRUM Sp. z o.o. z Wrocławia - partner konsorcjum

**14 maja 2013-** Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 14.05.2013 r. - na : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

**03 kwietnia 2013-** Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 03.04.2013 r. - na : Zadanie nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

**20 grudnia 2012-** Zakończenie zadania nr 6 "Budowa urządzeń wodociągowych - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów"

**03 październik 2012-** Zakończenie Zadania nr 5

**03 październik 2012-** Zakończenie Zadania nr 4

**28 wrzesień 2012-** Zakończenie Zadania nr 3

**20 wrzesień 2012-** Rozpoczęto odbiory rozruchowe na przepompowniach i tłoczniach Zadania nr 4

**10 wrzesień 2012-** Rozpoczęto przeglądy odbiorowe przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 5

**27 września 2012-** Rozpoczęcie zadania nr 6 "Budowa urządzeń wodociągowych - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów"

**30 sierpień 2012-** Rozpoczęto przeglądy odbiorowe przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 3

**10 sierpień 2012-** Zakończenie dokumentacji projektowej połączenia dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów

**08 sierpień 2012-** Kontynuacja przeglądów odbiorowych na Zadaniu nr 4

**01 sierpień 2012-** Rozpoczęcie przeglądów odbiorowych na Zadaniu nr 5

**28 lipiec 2012-** Zakończenie Zadania nr 2

**27 lipiec 2012-** Dokonano odbioru końcowego Zadania nr 2

**25-26 lipiec 2012-** Dokonano rozruchu na przepompowniach i tłoczniach na Zadaniu nr 2.

**05 lipiec 2012-** Rozpoczęto przeglądy odbiorowe na Zadaniu nr 4

**28 czerwiec 2012-** Kontynuacja przeglądów na Zadaniu nr 3

**21 czerwiec 2012-** Rozpoczęto przeglądy odbiorowe na Zadaniu nr 3

**31 maj 2012** - Wstępne odbiory na Zadaniu nr 2.

**14 maj 2012** - kontynuacja odtwarzania nawierzchni drogowych na Zadaniu 2,3 i 5.

**7 maj 2012** - wykonanie przejścia pod torami PKP relacji Grodków-Brzeg rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  $\Phi 110 \times 4,2$  mm PE w rurze ochronnej  $\Phi 273 \times 10$  mm stalowej; L=60,0m w km. 32+500

**27 kwiecień 2012** - Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

**23 kwiecień 2012** - Rozpoczęcie montażu wyposażenia przepompowni i tłoczni na Zadaniu 2,3 i 5.

**20 kwietnia 2012** - Rozpoczęcie tworzenia dokumentacji projektowej - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów

**16 kwiecień 2012** - Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 4.

**12 marzec 2012** - Kontynuacja montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na Zadaniu 2,3 i 5.

**9 kwiecień 2012** - Rozpoczęcie prac porządkowych na Zadaniu nr 4.

**5 marzec 2012** - Rozpoczęcie prac porządkowych na Zadaniu 2,3 i 5.

**1 marzec 2012** - Wznowienie prac budowlano - montażowych na wszystkich kontraktach.

30 stycznia 2012r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, zawieszono wykonywanie prac budowlano - montażowych na wszystkich zadaniach Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

23 stycznia 2012r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 2.

16 grudnia 2011r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 3.

15 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 3 w miejscowościach Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik.

02 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 5 w miejscowościach Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.

- 01 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 2 w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle.
- 28 listopada 2011r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 5.
- 27 października 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 4.
- 07 października 2011r. Kontynuacja odtwarzania nawierzchni drogowych w kolejnych miejscowościach zadania nr 3.
- 17 sierpnia 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 5 w miejscowościach Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.
- 08 lipca 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 2 w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle.
- 30 sierpnia 2011r. Spotkanie z sołtysami w sprawie dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
- 27 czerwca 2011r. Spotkanie mieszkańców Strzegowa z Wykonawcą zadania nr 5 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 09 czerwca 2011r. Spotkanie mieszkańców Wójtowic z Wykonawcą zadania nr 5 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 27 kwietnia 2011r. Spotkanie mieszkańców Młodoszowic z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS Sp. z o.o.
- 14 kwietnia 2011r. Spotkanie mieszkańców Kolnicy i Bąkowa z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS Sp. z o.o.
- 06 kwietnia 2011r. Spotkanie mieszkańców wsi Jeszkotle z Wykonawcą zadania nr 2 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 03 marca 2011r. Rada Budowy dla wszystkich Kontraktów - pierwsza po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej okresem zimowym.
- 08 lutego 2011r. Spotkanie mieszkańców Przylesia Dolnego z Wykonawcą zadania nr 3 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 04 lutego 2011r. Inżynier Kontraktu polecił warunkowe wznowienie robót na Kontraktach 2,3,5
- 27 stycznia 2011r. Spotkanie mieszkańców Jędrzejowa oraz Starowic Dolnych z Wykonawcą zadania nr 5 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 26 stycznia 2011r. Spotkanie mieszkańców Lipowej oraz Lubczy z Wykonawcą zadania nr 2,3 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
- 9 grudnia 2010r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne Inżynier Kontraktu wstrzymał prace na wszystkich kontraktach

8 października 2010r. Spotkanie sołtysów poszczególnych miejscowości gminy Grodków w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie z przedstawicielami Grodzkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem prezentacji stanu zaawansowania robót.

30 września 2010r. Spotkanie mieszkańców Wojsławia i Polany z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS Sp. z o.o.

09 września 2010r. Spotkanie mieszkańców Goli Grodzkowskiej z Wykonawcą zadania nr 3 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzyna.

01 września 2010r. Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych w miejscowości Nowa Wieś Mała w ramach zadania nr 2

26 sierpnia 2010r. Spotkanie mieszkańców Nowej Wsi Małej z Wykonawcą zadania nr 2 - Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzyna.

19 sierpnia 2010r. Zorganizowanie przez Inżyniera Kontraktu pierwszej Rady Budowy z Wykonawcami robót budowlanych.

29 lipca 2010r. Zorganizowanie przez Inżyniera Kontraktu pierwszej Narady Technicznej z Wykonawcami robót budowlanych.

22 lipca 2010r. Uroczyste przekazanie placu budowy dla wszystkich Kontraktów na roboty budowlane.

07 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodzkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA - TECHNIK, spółka jawna, z siedzibą w Budzynie w ramach zadania nr 5 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne".

07 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodzkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Konsorcjum firm:

1. SOBET S. A. - lider, z siedzibą w Brzegu
  2. Energy Investors Sp. z o.o. - partner, z siedzibą w Warszawie
- w ramach zadania nr 4 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków”.

01 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodzkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA - TECHNIK, spółka jawna, z siedzibą w Budzynie w ramach zadania nr 2 pn., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle" oraz zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodzkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik".

24 czerwca 2010r. Podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” pomiędzy Grodzkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a SAFEGE S. A., z siedzibą we Francji w ramach zadania nr 1.

23 czerwca 2010r. Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej na roboty budowlane stwierdzająca brak naruszeń.

11 kwietnia 2010r. Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla

Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

02 kwietnia 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 5 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne".

26 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 4 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków".

19 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 3 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodzka, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik"

05 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle".

14 stycznia 2010r. Historyczne podpisanie Umowy w Jarnołtówku na blisko 50-cio milionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

23 listopada 2009r. uzyskano potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

Czerwiec 2009r. - dokonano przeniesienia pozwoleń na budowę na Spółkę GRODWiK.

10 czerwca 2009r. złożono wniosek aplikacyjny spełnia wszystkie wymogi formalne, a w wyniku oceny merytorycznej I-go stopnia uzyskał 41 pkt. (tj. blisko 70% z możliwych do uzyskania 61 pkt.), co sklasyfikowało nas na wysokim, 19. miejscu wśród projektów z całej Polski.

11 maja 2009r. uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

29 kwietnia 2009r. Spółka GRODWiK złożyła do WFOŚiGW w Opolu wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009.

27 marca 2009r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Grodków a Spółką GRODW i K o przekazanie Projektu do realizacji oraz udostępnienie dotychczas opracowanych dokumentacji.

12 lutego 2009r. powołano w strukturze organizacyjnej Spółki Jednostkę Realizującą Projekt.

12 lutego 2009r. Uchwałą Zarządu Spółki GRODWiK powołano Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO) w osobie Pana Marka Dziuby - V-ce Prezesa ds. technicznych oraz Z-cę MAO w osobie Pani Elwiry Biegaj - Prezesa Zarządu.

11 lutego 2009r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/280/09 Gmina Grodków przekazała do realizacji Spółce GRODWiK projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.